



รายการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โรงพยาบาลพังงา
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

โรงพยาบาลพังงา

- ปีงบประมาณ 2566 ได้รับจัดสรร 52,116,000 บาท
- ส่วนที่เหลือจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 194,772,888 บาท โดยรวมแล้วได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 246,888,888 บาท
- ผู้รับจ้าง บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- สัญญาจ้างเลขที่ 342/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
- วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 28 กันยายน 2566
- ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 27 กันยายน 2566
- สิ้นสุดสัญญาเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 (ขยายเวลา 43 วัน)
- บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 10 เมษายน 2567
- ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จำนวน 31 งวด/863 วัน
- ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566เป็นต้นไป

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

- งวดที่ 1 เบิกจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6,172,222.20 บาท
- งวดที่ 2 เบิกจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6,172,222.20 บาท
- งวดที่ 3 เบิกจ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จำนวน 7,406,666.64 บาท
- งวดที่ 4 เบิกจ่ายวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4,937,777.76 บาท

- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 4,937,777.76 บาท
 - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นที่ 1 พร้อมเดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้น **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - ติดตั้ง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ของงานระบบทุกระบบ **ดำเนินการไปแล้ว 90%**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ 3 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ 3 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 3,703,333.32 บาท
 - หล่อคอนกรีตผนังห้องลิฟท์ชั้นที่ 1 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - ติดตั้ง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ของงานระบบทุกระบบ **ดำเนินการไปแล้ว 90%**
- งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 4,937,777.76 บาท
 - หล่อคอนกรีตคานและพื้น ชั้นที่ 2 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - ติดตั้ง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ของงานระบบทุกระบบ **ดำเนินการไปแล้ว 90%**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ 4 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้นที่ 4 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

ผลการดำเนินงาน

คาดว่าจะส่งมอบงานพร้อมกัน 3 งวด คือ งวดที่ 5,6 และ 7 ได้วันที่ **30 กรกฎาคม 2567**

ภาพหน้างานอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น



ภาพหน้างานอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น



ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร

โดยวิธีคัดเลือก

เงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณทั้งสิ้น 1,427,300.00 บาท

วงเงิน คงเหลือ หลังจากยกเลิกสัญญา เป็นเงิน จำนวน 1,019,621.82 บาท

- บริษัท ดี-ท้อปส์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- วงเงิน สั่งจ้าง จำนวนเงิน 1,019,600.00 บาท
- สัญญาเลขที่ 92/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567
- ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS วันที่ 14 มีนาคม 2567
- ส่งมอบพื้นที่ 22 มีนาคม 2567
- จำนวน 2 งวดงาน/ระยะเวลา 90 วัน

ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร (โดยวิธีคัดเลือก)

ดำเนินการแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

งวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลังคา-หลังคาเมทัลชีท ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินการ

บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 คาดว่าเบิกจ่ายได้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

โดยคิดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า เป็นเวลา 33 วัน (ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567) คิดเป็นเงินวันละ 1,019.60 บาท (หนึ่งพันสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 33,646.80 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 425,173.20 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร (โดยวิธีคัดเลือก)

งวดที่ 2 รายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอนผนัง, ชูคหน้าต่างอลูมิเนียม และสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างอื่นๆ
- งานผนังเมทัลชีท
- งานพื้น และงานผนัง
- งานทาสี
- งานราวระเบียง
- งานตะแกรงกันนก
- งานระบบไฟฟ้า

และเก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาด และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ วันที่ 16 สิงหาคม 2567

ภาพหน้างานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ณ ปัจจุบัน

