

สรุปข้อมูลจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน ปี2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

รายการ	วงเงิน PO	ความก้าวหน้าของงาน
1. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง	4,050,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 60 % (จำนวน 5 งวด) (งวดที่ 1,2 เบิกแล้ว 1,863,000 บาท) งวดที่ 3 คาดว่าส่งมอบงาน ภายในวันที่ 20 เมย. 65 คงเหลือ 2,187,000 บาท
2. ห้อง Modified AIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1,000,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 40 % (จำนวน 1 งวด) (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายใน เดือน พฤษภาคม 2565)

สรุปเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,005,500 บาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,050,000 บาท
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว 5,000,500 บาท - เบิกจ่ายเงินแล้ว 1,863,000 บาท
-
- คงเหลือ 3,187,000 บาท
 - คิดเป็น 100 % - คิดเป็น 36.89 %

สรุปรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน PO 10,055,500.- บาท)

เบิกจ่ายแล้ว 6,863,500.- บาท

คิดเป็น 68.26 %