

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วงเงินทำสัญญา รวม ๒๗,๕๒๕,๓๘๘.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 รายการ (จำนวน 8,611,500.- บาท)

*** คงเหลือ 1 รายการ (รอส่งมอบ)

รายการที่รอส่งมอบ

รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จัดสรรให้ รพช.ตะกั่วทุ่ง

วงเงินสัญญา 2,489,900.- บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 8 ก.ย. 66)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,423,988.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รายการ (จำนวน 5,679,000.- บาท)

*** คงเหลือ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 รายการ

รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายคิดเป็น 78 %

รายการสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายคิดเป็น 35 %

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 52%

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ทับปุด
วงเงินสัญญา 1,080,000.- บาท



เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 - 5 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ลำภี อำเภอท้ายเหมือง
วงเงินสัญญา 1,049,000.- บาท



เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 -5 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร

วงเงินสัญญา 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด จาก 4 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 4 ได้ประมาณวันที่ 1 ก.ย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 12 กย. 2566)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 40 วัน สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ย. 2566 รอส่งมอบงาน (1,170,000.- บาท)

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากฝนตกหนัก
ติดต่อกันหลายวัน

การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ (ครอบครัว)ฯ โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566



งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค.2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท)

คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างล่าช้า เนื่องจาก
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอกะยง

วงเงิน 1,479,600.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)

บอกเลิกสัญญา และขณื่อน้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่ปฏิบัติตามสัญญา

Time Line ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

สิงหาคม

- ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาฯ จนถึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กันยายน

- ลงนามสัญญา

เดือน สิงหาคม 2566
จังหวัด ยะลา

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

เดือน สิงหาคม 2566
จังหวัด ยะลา

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

เดือน สิงหาคม 2566
จังหวัด ยะลา

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				