

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วงเงินทำสัญญา รวม ๒๗,๕๒๕,๓๘๘.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ (จำนวน 11,101,400.- บาท)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,423,988.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รายการ (จำนวน 5,679,000.- บาท) และอาคารพักพยาบาลฯ เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน 1 งวด เป็นเงิน 1,620,000.- บาท

*** คงเหลือ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายคิดเป็น 45 %
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 67%

การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร

วงเงินสัญญา 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 3 งวด จาก 4 งวดงาน

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 40 วัน สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ย. 2566

ความล่าช้า เนื่องจากบริษัท ที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อถังบำบัดน้ำเสียไม่ส่งมอบถังบำบัดน้ำเสียตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ผู้รับจ้าง ต้องสั่งซื้อถังบำบัดน้ำเสียจากบริษัทใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 20 วัน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ได้

*** และได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่า บริษัท จะสามารถส่งถังบำบัดได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2566 หากได้รับถังบำบัดแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานได้ภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากได้รับถังบำบัด

การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ (ครอบครัว)ฯ โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566



งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท)

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างล่าช้า เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

*** แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการปรับแผนการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรอเอกสารการปรับแผนจากผู้รับจ้าง หากได้รับแล้วจะ
นำเข้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อไป

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว
วงเงิน 1,470,400.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)

ดำเนินการจัดจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 12 มีนาคม 2567

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย.2566 (205,856.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 ธ.ค.2566 (249,968.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 ม.ค.6567 (279,376.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ.2567 (367,600.- บาท)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค.2567 (367,600.- บาท)

อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1