



**งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**รายการงบประมาณลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**วงเงินทำสัญญา  
รวม 27,520,800.- บาท**



# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินทำสัญญา รวม 27,520,800.- บาท



รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท  
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ(จำนวน 11,101,400.- บาท)



รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,419,400.- บาท  
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 รายการ (จำนวน 14,949,000.- บาท )

**คงเหลือ จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง**

รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายคิดเป็น 91.04% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 94.66%



# การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ



(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

**วงเงิน 1,470,400.- บาท**

- งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.พ. 2567 (205,856.- บาท) **เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว**
- งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ **วันที่ 20 พ.ค. 2567** (249,968.- บาท)
- งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 มิ.ย. 6567 (279,376.- บาท)
- งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.ค. 2567 (367,600.- บาท)
- งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ส.ค. 2567 (367,600.- บาท)

