



**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**


**รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**วงเงินทำสัญญา
รวม 27,520,800.- บาท**





งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินทำสัญญา รวม 27,520,800.- บาท



รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ(จำนวน 11,101,400.- บาท)



รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,419,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 รายการ (จำนวน 14,949,000.- บาท)

คงเหลือ จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายคิดเป็น 91.04% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 94.66%



“ การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 (ครอบครัว) ”



โรงพยาบาลบุรีชัยพัฒน์ วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 27 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**ก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามสัญญา**





การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

วงเงิน 1,470,400.- บาท



ดำเนินการจัดจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 12 มีนาคม 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.พ. 2567 (205,856.- บาท)

เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 มี.ค. 2567 (249,968.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 เม.ย. 6567 (279,376.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 พ.ค. 2567 (367,600.- บาท)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 มิ.ย. 2567 (367,600.- บาท)

ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

งวดที่ 2