

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน ปี2564) ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

- วงเงินรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PO) 40,515,028 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 38,830,228 บาท
- เท่ากับ 95.84 %
- คงเหลือ 1,684,800 บาท (บ้านพัก รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย)
บอกเลิกสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างประกาศจัดจ้างวิธี e-bidding
- ขั้นตอนผู้เสนอสามารถเข้าเสนอราคาได้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
(ประชุมพิจารณาผล วันที่ 28 กพ. 2565) คาดว่าประกาศผู้ชนะ ภายในวันที่ 2 มีค. 65