

สรุปข้อมูลจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน ปี 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายการ	วงเงิน PO	ความก้าวหน้าของงาน
1. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง	4,050,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 60 % (จำนวน 5 งวด) (งวดที่ 3 เบิกแล้ว 2,551,500 บาท) งวดที่ 4 คาดว่าส่งมอบงาน ภายในวันที่ 30 มิย. 65 คงเหลือ 1,498,500 บาท
2. ห้อง Modified AIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1,000,000.- รอเครื่องทำความดับลม (สั่งจากต่างประเทศ)	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 50 % (จำนวน 1 งวด) (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายใน เดือน สิงหาคม 2565)