

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

❖ รายการ ครุภัณฑ์ วงเงิน 11,253,600.- บาท

เบิกจ่าย 6,253,600.- บาท

คิดเป็น 56 %

❖ รายการ สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 16,680,000.- บาท

เบิกจ่าย 3,056,600.- บาท

คิดเป็น 18.32%

รวมเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 9,310,200.- บาท

คิดเป็น 33.33%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

- เบิกจ่าย 20 รายการ (จำนวน 6,253,600.- บาท)

- บริหารสัญญา 2 รายการ

บริหารสัญญา จำนวน 2 รายการ

1. รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
จัดสรรให้ รพช.ตะกั่วทุ่ง
2. เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล ชนิดภาพแฟลตพาแนล ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง จัดสรรให้ รพช.กระบือชัยพัฒนา

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่าย 3 รายการ (จำนวน 3,056,600.- บาท)

- บริหารสัญญา 4 รายการ

*** คงเหลือ 1 รายการ (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติในสัญญา)

บริหารสัญญา จำนวน 4 รายการ

1. บ้านพัก รพ.ทับปุด อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3-5
2. บ้านพัก รพ.สต.ลำภี อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2-3
3. บ้านพัก รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อยู่ระหว่างรื้อถอน
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางไทร อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ทับปุด
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,138,200.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด จาก 5 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3-5 ได้ประมาณวันที่ 1 มิย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 2566)

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 17 กพ. 2566 ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 มีค. 2566 ส่งมอบงวดที่ 2 แล้ว

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 เมย. 2566

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 พค. 2566

งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 17 มิย. 2566

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ลำภี อำเภอท้ายเหมือง
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,138,200.- บาท



งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 กพ. 2566

ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 21 มีค. 2566

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 เมย. 2566

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 พค. 2566

งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 มิย. 2566

ส่งมอบงานแล้ว 1 งวด จาก 5 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 2 ได้ประมาณวันที่ 30 พค. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 19 มิย. 2566)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,479,600.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)



- งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 มีค. 2566
- งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 เมย. 2566
- งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 พค. 2566
- งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 10 มิย. 2566
- งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 10 กค. 2566

อยู่ระหว่างรื้อถอนหลังทดสอบกำลังคอนกรีต เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง (สิ้นสุดสัญญา 10 กค. 2566)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร วงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด จาก 4 งวดงาน ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พค. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 12 กย. 2566)

งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 25 เมย. 2566 ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 4 มิย. 2566 ส่งมอบงวดที่ 2 แล้ว

งวดที่ 3 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 3 กค. 2566

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 กย. 2566

ความก้าวหน้างานครุภัณฑ์ ๒ รายการ รอส่งมอบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	1	2,500,000	รพ.ตะกั่วทุ่ง	กำหนดส่งมอบวันที่ 8 ก.ย.66	
2	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	1	2,500,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	กำหนดส่งมอบวันที่ 17 มิ.ย.66	ผู้ขายแจ้งนัดส่งมอบ วันที่ 1 มิ.ย.66
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			5,000,000			

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญา
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ)	1	8,153,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	E-bidding ครั้งที่ 2 - อยู่ระหว่างเสนอ สัญญาจ้างให้ รอง ผวจ.ลงนาม 270 วัน (6 งวด)	พฤษภาคม
			8,153,000.- บาท			