

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๙๓๓,๖๐๐ บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,239,600.- บาท

- เบิกจ่าย 21 รายการ (จำนวน 8,749,100.- บาท)

*** คงเหลือ 1 รายการ (รอส่งมอบ)

รายการที่รอส่งมอบ

1. รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จัดสรรให้ รพช.ตะกั่วทุ่ง
วงเงินสัญญา 2,489,900.- บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 8 ก.ย. 66)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวน 4,409,300.- บาท

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

1. ปรับปรุงหลังคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จำนวน 1 รายการ
2. ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จำนวน 1 รายการ
3. ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จำนวน 1 รายการ
4. บ้านพัก รพ.ทับปุด เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-2
5. บ้านพัก รพ.สต.ลำภี เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-3
6. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางไทร เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการงานก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

บริหารสัญญา จำนวน 5 รายการ

1. บ้านพัก รพ.ทับปุด ส่งมอบงาน งวดที่ 3 - 5 (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างการตรวจรับ
2. บ้านพัก รพ.สต.ลำภี อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 - 5 (งวดสุดท้าย)
3. บ้านพัก รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญาและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางไทร อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
5. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.กระบือชัยพัฒนา อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ทับปุด
วงเงินสัญญา 1,080,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด จาก 5 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3-5 ได้ประมาณวันที่ 15 มิย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 2566)

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 17 กพ. 2566 ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว (151,200.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 มีค. 2566 ส่งมอบงวดที่ 2 แล้ว (183,600.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 เมย. 2566 รอส่งมอบพร้อมงวดที่ 5 (205,200.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 พค. 2566 รอส่งมอบพร้อมงวดที่ 5 (270,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 17 มิย. 2566 รอส่งมอบงานใหม่ (งวดสุดท้าย) (270,000.- บาท)

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ลำภี อำเภอท้ายเหมือง

วงเงินสัญญา 1,049,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด จาก 5 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 4-5 ได้ประมาณวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 19 มิย. 2566)

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 กพ. 2566 ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว (146,860.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 21 มีค. 2566 ส่งมอบงวดที่ 2 แล้ว (178,330.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 เมย. 2566 ส่งมอบงวดที่ 3 แล้ว (199,310.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 พค. 2566 รอส่งมอบพร้อมงวดที่ 5 (262,250.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 19 มิย. 2566 รอส่งมอบ (262,250.- บาท)

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอกะยงยาว วงเงินสัญญา 1,479,600.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)



- งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 มีค. 2566
- งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 เมย. 2566
- งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 พค. 2566
- งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 10 มิย. 2566
- งวดที่ 5 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 10 กค. 2566

อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่
เนื่องจ้างผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร

วงเงินสัญญา 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด จาก 4 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 4 ได้ประมาณวันที่ 1 ก.ย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 12 กย. 2566)

งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. 2566 ส่งมอบงวดที่ 1 แล้ว (975,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 4 มิ.ย. 2566 ส่งมอบงวดที่ 2 แล้ว (780,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 3 กค. 2566 ส่งมอบงวดที่ 3 แล้ว (975,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 กย. 2566 รอส่งมอบงาน (1,170,000.- บาท)

การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ (ครอบครัว)ฯ โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท

งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค.2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท)

ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานงวดที่ 1