

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วงเงินทำสัญญา รวม ๒๗,๕๒๐,๘๐๐.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ (จำนวน 11,101,400.- บาท)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,419,400.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ (จำนวน 8,469,000.- บาท)

- *** คงเหลือ จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายคิดเป็น 51.58 %
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 71.11%

การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ (ครอบครัว)ฯ โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566



งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค.2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท)

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างล่าช้า เนื่องจาก
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

*** ได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่าสามารถส่งมอบงานงวดที่ 2
และ 3 ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2566

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว
วงเงิน 1,470,400.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)

ดำเนินการจัดจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 12 มีนาคม 2567

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย.2566 (205,856.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 ธ.ค.2566 (249,968.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 ม.ค.6567 (279,376.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ.2567 (367,600.- บาท)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค.2567 (367,600.- บาท)

อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 และหาบริษัทเข้าดำเนินการทดสอบดิน