



การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ



(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) sw.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

วงเงิน 1,470,400.- บาท

ลงนามในสัญญา วันที่ 14 ก.ย. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 มี.ค. 2567

คำนวณค่าปรับตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 25 มี.ย. 67 จำนวน 105 วันๆ ละ 1,471.00 = 154,455 บาท ค่าปรับคิดเป็น 10.51%

งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.พ. 2567 (205,856.- บาท) เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.ค. 2567 (249,968.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ก.ค. 2567 (279,376.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ส.ค. 2567 (367,600.- บาท)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 20 ก.ย. 2567 (367,600.- บาท)





การบริหารงบประมาณลงทุน ก่อสร้าง & ครุภัณฑ์ ปี 2567

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)





รายละเอียดข้อมูล รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 จำนวน 30,188,000 บาท

จำนวน 34 รายการ จำแนกดังนี้

- 1.(E-Bidding) อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 17 รายการ 11 Bidding
 - ลงนามในสัญญาแล้ว ระหว่างรอการส่งมอบ
- 2.(E-Bidding) อำนาจ รอง.พวจ.พังงา จำนวน 4 รายการ 1 Bidding
 - ลงนามในสัญญาแล้ว ระหว่างรอการส่งมอบ
- 3.วิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 13 รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว 13 รายการ
 - ส่งมอบแล้ว 6 รายการ (อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย)





รายละเอียดข้อมูล รายการก่อสร้าง ปี 2567 จำนวน 9,549,900 บาท

จำนวน 8 รายการ จำแนกดังนี้

- 1.(E-Bidding) อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 3 รายการ 3 Bidding
 - ลงนามในสัญญาแล้ว 2 รายการ
 - ประกาศผู้ชนะแล้ว 1 รายการ (อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการจัดทำ BOQ ให้เท่ากับราคาที่เสนอก่อนแจ้งลงนามในสัญญา วันที่ 1 ก.ค. 2567)
- 2.(E-Bidding) อำนาจ รong.พวจ.พังงา จำนวน 1 รายการ 1 Bidding
 - อยู่ระหว่างการเสนอราคา วันที่ 27 มิ.ย. 2567
- 3.วิธีเฉพาะเจาะจง อำนาจ นพ.สสจ.พังงา จำนวน 4 รายการ
 - ลงนามในสัญญาแล้ว 4 รายการ

