

งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

- วงเงินรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PO) 30,808,600 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 28,274,600 บาท
- เท่ากับ 91.78 %

คงเหลืองานก่อสร้าง (จำนวน 2 รายการ) ดังนี้

1. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 (939,000 บาท)(รพ.ทับปุด)
2. งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศหอพักผู้ป่วยมีห้องน้ำ (1,595,000 บาท) รพ.ตะกั่วทุ่ง

- รพ.ทับปุด ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 30% (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 25 กพ.65)

- รพ.ตะกั่วทุ่ง ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 90% (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 11 กพ.65)