

สรุปข้อมูลจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน ปี2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	วงเงิน PO	ความก้าวหน้าของงาน
1. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้าย เหมือง	4,050,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 20% (จำนวน 5 งวด) (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 25 กพ. 65)
2. ห้อง Modified AIIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1,000,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 5% (จำนวน 1 งวด) (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายใน เดือน พฤษภาคม 2565)

สรุปเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,005,500 บาท | - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,050,000 บาท |
| • เบิกจ่ายเงินแล้ว 2,180,500 บาท | - เบิกจ่ายเงินแล้ว 0 บาท |
| • คงเหลือ 2,825,000 บาท | - คงเหลือ 5,050,000 บาท |
| • คิดเป็น 43.56 % | - คิดเป็น 0 % |

สรุปรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน **PO 10,055,500.-** บาท)

คิดเป็น 21.68 %

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	วงเงิน PO	ชื่อหน่วยบริการ	
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอพัน	1 เครื่อง	150,000	โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา	ส่งมอบของแล้ว รอส่งเบิกจ่ายเงิน สสจ.พังงา
2	ตู้ดูดไอสารเคมี Fume Hood ครอบอ่างพร้อมฐาน	1 ตู้	145,000	โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา	
3	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	1 เครื่อง	757,000	โรงพยาบาลท่ายเหมืองชัยพัฒนา	
4	เครื่องช่วยกระบวนการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	1 เครื่อง	998,000	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	ส่งเบิกจ่ายเงิน สสจ.พังงา ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจาก แก้ไขเอกสารจัดซื้อ
5	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1 เครื่อง	775,000	โรงพยาบาลทับปุด	ส่งมอบของแล้ว รอส่งเบิกจ่ายเงิน สสจ.พังงา
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			2,825,000		