

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน ปี2564) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

- วงเงินรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PO) 40,514,228 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 39,672,228.- บาท
- เท่ากับ 97.92 %
- คงเหลือ 1,684,000 บาท (บ้านพัก รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย)

ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 (ทั้งหมดจำนวน 4 งวด)
- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 842,000 บาท (คงเหลือ 842,000.- บาท)

สรุปข้อมูลจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน ปี 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายการ	วงเงิน PO	ความก้าวหน้าของงาน
1. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง	4,050,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 60 % (จำนวน 5 งวด) (งวดที่ 3 เบิกแล้ว 2,551,500 บาท) งวดที่ 4 ตรวจรับงาน 26 กค. 65 รอเบิกจ่าย 583,194 บาท คงเหลือ 1,498,500 บาท
2. ห้อง Modified AIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1,000,000.- รอเครื่องทำความดับลม (สั่งจากต่างประเทศ)	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 50 % (จำนวน 1 งวด) (คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานภายใน เดือน สิงหาคม 2565)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	ชื่อรายการ	หน่วย นับ	วงเงิน PO	วันหมด สัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หน่วยงาน
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	เครื่อง	740,000	18 สค. 65	-	โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา (2) โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา (1)
2	เครื่องช่วยกระบวนกรปัมและฟีนคีนซิฟผู้ป่วย	เครื่อง	1,980,000	7 สค. 65	-	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา โรงพยาบาลบางไทร
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	เครื่อง	1,798,000	-	1,798,000	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา (1) โรงพยาบาลบางไทร (1)
4	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	797,000	7 สค. 65	-	โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	เครื่อง	1,993,000	-	1,993,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
6	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	2,570,000	28 สค. 65	-	โรงพยาบาลทับปุด โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
7	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.	เครื่อง	10,258,000	28 กย. 65	-	โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
รวม					3,791,000.-	

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงิน

- วงเงินรวมครุภัณฑ์การแพทย์ (PO) 20,173,000.- บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 3,791,000.-บาท (คงเหลือ 16,382,000 บ.)
- เท่ากับ 18.80 %