

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน ปี2564) ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

- วงเงินรวมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (PO) 40,514,228 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 39,672,228.- บาท
- เท่ากับ 97.93 %
- คงเหลือ 1,684,000 บาท (บ้านพัก รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย)
ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 (ทั้งหมดจำนวน 4 งวด)
- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว 842,000 บาท (คงเหลือ 842,000.- บาท)

สรุปข้อมูลจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน ปี 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

รายการ	วงเงิน PO	ความก้าวหน้าของงาน
1. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง	4,050,000.-	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 60 % (จำนวน 5 งวด) (งวดที่ 1-4 เบิกแล้ว 3,134,694 บาท) งวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 65 คงเหลือ 915,306 บาท
2. ห้อง Modified AIIR และพร้อมห้องพ่นยา ผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง	1,000,000.- ส่งมอบงานแล้ว วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (มติดตรวจรับงานจ้าง)	ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว 50 % (จำนวน 1 งวด) ระหว่างเบิกจ่ายเงิน (เอกสารเบิกจ่าย อยู่ รพ.ตะกั่วทุ่ง ดำเนินการ)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ชื่อรายการ	หน่วย นับ	วงเงิน PO	วันหมด สัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หน่วยงาน
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	เครื่อง	740,000		740,000	โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา (2) โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา (1)
2	เครื่องช่วยกระบวนการป้อนและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	เครื่อง	1,980,000		1,980,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา โรงพยาบาลบางไทร
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	เครื่อง	1,798,000	-	1,798,000	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (2) โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา (1) โรงพยาบาลบางไทร (1)
4	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	797,000		797,000	โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	เครื่อง	1,993,000	-	1,993,000	โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
6	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	2,570,000	28 สค. 65	-	โรงพยาบาลทับปุด โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒนา
7	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.	เครื่อง	10,258,000	28 กย. 65	-	โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
รวม					7,308,000.-	

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงิน

- วงเงินรวมครุภัณฑ์การแพทย์ (PO) 20,136,000.- บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 7,308,000.-บาท (คงเหลือ 12,828,000 บ.)
- เท่ากับ 36.29 %