

งบค่าเสื่อม 65 ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

ลำดับ	หน่วยงาน	ครุภัณฑ์ (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1.	ตะกั่วป่า	1	1,363,635	1. ปรับปรุงสร้างแนวรั้วคอนกรีต
2	คุระบุรี	1	610,000	1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2565

❖ ปรับปรุงสร้างแนวรั้วคอนกรีต (รพ.ตะกั่วป่า)

- ยกเลิกโครงการ ครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่มาลงนามในสัญญา
- ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (งาน 1 งวด) รอส่งมอบงาน
- (สิ้นสุดสัญญา 29 พย. 2565)

❖ เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ (รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์)

- รอลงนามในสัญญา (ระหว่างเสนอสัญญา)

งบเงินกู้โควิด (รอบ 2)

สรุปข้อมูลเบิกจ่ายเงิน

- ➡ วงเงินรวมครุภัณฑ์การแพทย์ (PO) 20,136,000.- บาท
- ➡ เบิกจ่ายแล้ว 20,136,000.- บาท
- ➡ เท่ากับ 100 %

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วิธี e-bidding จำนวน 6 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	850,000	1	850,000	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอทับปุด	(นัดลงนามสัญญา) 29 พย. 2565
2	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,500,000	1	2,500,000	รพ.ตะกั่วทุ่ง	ไม่มีผู้เสนอราคา e-bidding (ครั้งที่ 2)
3	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ขนาดกลาง	550,000	1	550,000	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	ไม่มีผู้เสนอราคา e-bidding (ครั้งที่ 2)
4	เครื่องจีห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	500,000	1	500,000	รพ.กะปงชัยพัฒนา	
5	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	805,000	2	1,610,000	รพ.ทับปุด รพ.ตะกั่วทุ่ง	รอส่งมอบ
6	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	2,500,000	1	2,500,000	รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา	รายงานผลการอุทธรณ์ คุณลักษณะเฉพาะ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				8,510,000		

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ

ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	18,000	10	180,000	สสจ.พังงา	นำลงนามในสัญญา 1 ธค. 2565
2	ระบบ Lan Wifi ภายใน ภายนอกอาคาร และ Fiber obtic	100,000	1	100,000	สสจ.พังงา	
3	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	240,000	1	240,000	สสจ.พังงา	
4	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	5,400	20	108,000	สสจ.พังงา	
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	110,000	1	110,000	สสจ.พังงา	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	2	46,000	สสอ.ทับปุด	รอส่งมอบของ
7	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	20,000	2	40,000	สสอ.ทับปุด	รอส่งมอบของ
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	47,200	3	141,600	สสอ.ท้ายเหมือง	รอส่งมอบของ
9	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000	2	44,000	สสอ.เมืองพังงา	รอส่งมอบของ
10	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ในช่องปาก	400,000	1	400,000	รพ.ตะกั่วทุ่ง	รอส่งมอบของ
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	270,000	1	270,000	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ
12	เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ	150,000	1	150,000	รพ.กะปงชัยพัฒนา	รอส่งมอบของ
13	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	450,000	1	450,000	รพ.กะปงชัยพัฒนา	รอส่งมอบของ
14	เครื่องตรวจสอบแกนหาหลอดเลือดดำต้นใต้ผิวหนัง	180,000	1	180,000	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	รายงานคุณลักษณะเฉพาะ
15	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	284,000	1	284,000	รพ.ทับปุด	รอส่งมอบของ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				2,743,600		

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจาก รอรายงานผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ ฯ เพื่อมาทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง วิธี e - bidding จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ)	8,153,000	1	8,153,000	รพ.ศุระบุรีชัยพัฒน์	รายงานผลการร่างประกาศและอยู่ระหว่างอนุมัติประกาศเชิญชวน (ศาลากลางจังหวัด)
2	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,138,200	1	1,138,200	รพ.สต.ลำภี	รออุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา (22 พย. – 1 ธค. 65)
3	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%)	1,479,600	1	1,479,600	รพ.สต.เกาะยาวใหญ่	e-bidding (ครั้งที่ 2) ระหว่างประกาศผู้ชนะ
4	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,138,200	1	1,138,200	รพ.ทับปุด	ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา
5	ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	3,951,000	1	3,951,000	รพ.บางไทร	รายงานขอจ้าง /ร่างประกาศ (ศาลากลางจังหวัด)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				15,860,000		

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน	วงเงิน	หน่วยที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดซื้อ
1	ปรับปรุงหลังคาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	430,000	1	430,000	สสอ.ทับปุด	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (1 งวด)
2	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	110,000	1	110,000	สสอ.ทับปุด	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (1 งวด)
3	ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	280,000	1	280,000	สสอ.ทับปุด	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (1 งวด)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				820,000		