

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
วงเงินทำสัญญา รวม ๒๗,๕๒๕,๓๘๘.- บาท

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 รายการ (จำนวน 8,611,500.- บาท)

\*\*\* คงเหลือ 1 รายการ (รอส่งมอบ)

รายการที่รอส่งมอบ

รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน จัดสรรให้ รพช.ตะกั่วทุ่ง

วงเงินสัญญา 2,489,900.- บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน ครบกำหนดวันที่ 8 ก.ย. 66)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,423,988.- บาท

- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รายการ (จำนวน 5,679,000.- บาท )

\*\*\* คงเหลือ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 รายการ

รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายคิดเป็น 78 %

รายการสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายคิดเป็น 35 %

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 52%

# การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร

วงเงินสัญญา 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด จาก 4 งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ได้ประมาณวันที่ 10 ก.ย. 2566 (สิ้นสุดสัญญา 12 กย. 2566)

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 40 วัน สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ย. 2566 รอส่งมอบงาน (1,170,000.- บาท)

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

# การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ (ครอบครัว)ฯ โรงพยาบาลกระบือชัยพัฒนา วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566



งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค.2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 26 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท)

คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ประมาณวันที่ 15 กันยายน 2566

หมายเหตุ : การดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างล่าช้า เนื่องจาก  
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว  
วงเงิน 1,479,600.- บาท (เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)

บอกเลิกสัญญา และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่ปฏิบัติตามสัญญา

Time Line ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม - อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กันยายน - ลงนามสัญญา

การแจ้งผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงาน

ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติในหนังสือแจ้งทำงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง